



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006620

Client : ABP CONSTRUCTION

Contact : 0616601904

Crée par Enzo CIERLO

le 16/02/2026

Expire le 17/05/2026

953 AV ALFRED DECUGIS GARAGE ROLFO
83400 HYERES

Heure prévue : 17:00

Notes

RDV pris pour jeudi 19/02 - toute la journée surchantier -ER

COULAGE S9 VISITE S8

POMPE 36ML ou 42

30M3

Personne sur place

TEL:0616601904 PATRON SUR PLACE

Les Camions

Toupiés

Pompes

ATTENTION BIEN LIRE LE CR

Coulage fondation extension d'un bâtiment longueur 40m

plusieurs contrainte nous ne devons pas bloquer l'accès au garage laisser au moins une porte disponible

et il y a une cuve qui empêche de stabiliser la pompe coté droit

Vu avec personne sur place :

faire lever tout les véhicules côté droit, les toilettes de chantier ainsi que tout ce qui traîne par terre devant le cabanon qui est entrain d'être monter

mener des plaques en fer de terrassement

- le client voudrai couler un vendredi après midi environ 35m³ (attention il y aura des tuyaux conseil de ne pas faire ca un vendredi après midi)

- jour de la visite pas de possibilité d'être précis sur la manière dont vas pouvoir ce mettre la pompe pour stabiliser avec tout ce qu'il y avait au milieu

- PREVOIR DE FAIRE ALLER LA POMPE 1H30 AVANT LE DEBUT DU COULAGE CAR SOIT IL POURRA S'AVANCER ET IL N'Y AURA QUE 10 12M DE TUYAUX A CE MOMENT LA PREVOIR 3 SACS DE CIMENT

OU SI IL NE PEU PAS SE METTRE COMME PREVU IL Y AURA 20-25M DE TUYAUX ET IL FAUDRA PREVOIR 0.5M³ DE COULIS

PREVENIR LE CLIENT DE L'ORGANISATION

FAIRE UN POINT AVEC FABIEN LORS DE LA RECEPTION DU CR AVANT DE CONTACTER LE CLIENT

PREVOIR PROTECTION DE LA VOIRIE ET UNE AIRE DE LAVAGE TOUPIE

Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Rapport généré le 19/02/2026 à 16h57 par Fabien FERRARO.