



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SAN26047075

Client : CARRE OLIVIER

Contact : 0638911590

Crée par Anthony RAVASSA

le 03/02/2026

Expire le 04/05/2026

2000 ROUTE DE MARSEILLE  
83870 SIGNES

Heure prévue : 10:00

## Notes

CLIENT DISPO CETTE SEMAINE SEMAIN EPROCHAIN EN VACANCES

COULAGE S9 LAPPELER LA VEILLE POUR LE LENDEMAIN

## ### Personne sur place

MR CARRÉ SUR PLACE

## ### Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

6x4

8x4

Pompes

## ### Photos et Commentaires

Coulage dalle béton

Confirmer cubage formule à la prise de commande

Vu avec client d'attendre que le terrain soit bien sec pour accéder à l'ouvrage

Entrée 2m85 vu avec client d'élaguer la haie de cyprès sinon les toupies ne passe pas

Vu aussi de poser le treillis à l'avancée dalle de 10m ou la toupie va tout tordre

Attention accès réglementé traversée du beausset et traversée de signe ( même fonctionnement que Pierrefeu ) traversée de signe 19t

Planification pour les horaires de traversée

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 11/02/2026 à 10h03 par Fabien FERRARO.*