



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

## DEVIS N° DEV-STM24121998

Client : PLK BATIMENT

Contact : 0766738169

Crée par Jean-Michel VOLPEI

le 05/08/2024

Expire le 20/08/2024

35 AVENUE EDITH CAVELL  
83400 HYERES

Heure prévue : 13:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	12
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

### ### Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage dalle béton rdc intérieur \_\_Le client souhaite couler en direct et se fait des goulottes supplémentaires \_\_Attention autorisation de voirie obligatoire et faire circulation pendant déchargement du camion . \_\_Accès 4x2 ou 4x4 afin de limiter l'emprise sur la route. \_\_Prévoir big bag pour lavage goulotte toupie. \_\_Si client veut couler à la pompe bqa avec 10ml de tuyaux \_\_Retour bac plein

*Rapport généré le 06/08/2024 à 14h45 par Stebane GARCIA.*