



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM26133083

Client : -MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS

Contact : 0777779499

Crée par Maxence BONIFAY

le 10/03/2026

Expire le 08/06/2026

67 ROUTE DE LA JOUSSE
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 11:00

Notes

rdv 11h le 12/03/2026 Joint par téléphone le 11.03.26 par FF pas dispo ce jour doi le recontacter pour fixer un rdv

BETON COLORE 2400 M²

MANU 07.77.77.94.99

Personne sur place

MANU SUR PLACE TEL:0777779499

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

Photos et Commentaires

Vu avec manu sur place:

nous avons fait tout le chemin ensemble en voiture, je lui ai montré tout les endroits

dans les virages

où il doit terrasser et faire des aires de retournement pour que les toupies puissent tourner

les endroits de chemin a remblayer, les poteaux bois a lever a l'entree du chemin

pour le moment il désire uniquement un devis avec LIV en 6x4 et béton coloré

Nous avons aussi évoqué la mise en oeuvre, le fait de mettre le treillis soudé au fur et a mesure de l'avancée,

la préparation du support avec du polyane, les possibilités des problèmes du au différence de nuances car topographie du chemin différente avec des montées descente et des plats, coulage en plusieurs interventions

il est mis au courant aussi sur les rajouts d'eau dans les toupies

si le devis est validé revenir vers nous pour faire un point avant les coulage sur la mise en oeuvre et les accès

vu avec manu que si ok le client doit valider le devis avec des possibilité de différence de nuance

chemin d'accès sur 700-800m environ

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

