



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM26133254

Client : DP CONSTRUCTION 83

Contact : 0652802172 0652802172

Crée par Maxence BONIFAY

le 16/03/2026

Expire le 14/06/2026

20 IMPASSE DE L'OZONE  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 10:00

## Notes

client rappel FF a 17h personne sur place, le 17.03.26, deaj coulé avec 36 doit repasser sur place le 18.03

## ### Les Camions

Toupiés

6x4

Pompes

46ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

## ### Photos et Commentaires

Coulage muret

Environ 2.5m<sup>3</sup> selon client

TOUPIES CHARGÉES 1m<sup>3</sup> de moins que leur capacité

Demande autorisation blocage de voirie obligatoire

Et s'organiser avec les voisins nous bloquerons l'accès à l'impasse

Faire lever tout les véhicules sur le petit parking à gauche en rentrant dans l'impasse

Le client doit prévoir une bâches pour protéger la voirie au niveau de la trémie de la pompe

Retour bac plein

( même vidange en Beto bag compliqué il y a de la pente )

Ne pas oublier grande fleche prévoir un peu plus de béton

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 18/03/2026 à 09h02 par Fabien FERRARO.*