



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006881

Client : CONTEUR FRANCK

Contact : 0489296054 0668140411

Crée par Liza SINI

le 24/03/2026

Expire le 22/06/2026

26 BIS BD DES CIGALES
83430 SAINT MANDRIER SUR MER

Heure prévue : 10:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

MR CONTEUR TEL

Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage dalle extérieur

Attention interdiction 3.5 t dérogation obligatoire

Acces 6x4 en direct si dérogation 26t

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-------------|---|----------|
| 00102227 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4 | 6 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 6 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 1 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Rapport généré le 03/04/2026 à 10h47 par Stebane GARCIA.