



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006220

Client : FOURNIER CHRISTOPHE

Contact : 0614559124

Crée par Gaelle MARSAUDON

le 09/01/2026

Expire le 09/04/2026

LES BIMES  
83660 CARNOULES

Heure prévue : 12:00

## ### Personne sur place

MR FOURNIER SUR PLACE 0614559124

## ### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

## ### Photos et Commentaires

Ne pas mettre le 23 38 et le 23 39 juste les 44 avec pneus crampons vu avec Client sur place si plus haut mouillé ne pas faire

Coulage dalle béton en direct

Le client doit prévoir une goulotte supplémentaire pour arriver au jour de l'ouvrage

Environ 8m3 à confirmer cubage formule cadence avec client lors de la prise de commande

Faire dérogation 16t mairie de pignans

Prendre direction piste des bimes appelé les client pour se faire guider attendre au réservoir

Le client m'indique un autre itinéraire

Prendre à droit après le pont de la gare à pignans

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	8
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 14/01/2026 à 12h10 par Fabien FERRARO.*