



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006280

Client : DP CONSTRUCTION 83

Contact : 0652802172 0652802172

Crée par Elodie ROUILLE

le 14/01/2026

Expire le 14/04/2026

20 IMPASSE DE L'OZONE
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 11:00

Notes

a faire le 15/01/26 matin

Personne sur place

RAYAN SUR PLACE

Les Camions

Toupiés

6x4

8x4

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Courage muret de soutènement

Environ 4-5 m3 selon maçon

TOUPIES CHARGÉES 1m3 de moins que leur capacité

Demande autorisation blocage de voirie obligatoire

Et s'organiser avec les voisins nous bloquerons l'accès à l'impasse

Faire lever tout les véhicules sur le petit parking à gauche en rentrant dans l'impasse

Le client doit prévoir une bâches pour protéger la voirie au niveau de la trémie de la pompe

Retour bac plein

(même vidange en Beto bag compliqué il y a de la pente)

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1