



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006322

Client : BREMOND CHRISTOPHE

Contact : 0677812286 0677812286

Crée par Liza SINI

le 16/01/2026

Expire le 16/04/2026

5 RUE DES OLIVIERS
83150 BANDOL

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

BREMOND PAR TÉLÉPHONE CHANTIER ACCESSIBLE 0677812286

Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

6x4

8x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

Plusieurs interventions sur ce chantier

Bien lire le rapport

Première intervention Pompe 20. Maître rentre sur le chantier pour coulage radié tout camion

Confirmer avec Client le Lavage de la Pompe sur place à chaque intervention

Pour les Agglo, à bancher de l'extension et du local Technique, le client ne sait pas encore s'il fera la main ou à la pompe s'il fait à la Pompe il faudra pareil la pompe 20 et tout. Camion.

Vu avec Client de faire ouvrir le grillage sur 4m

Troisième intervention POMPE 36 de l'extérieur sur la route ACCES, tout Camion

Confirmer si la Pompe pourra laver sur place

Coulage PLANCHER, rez-de-chaussée du local technique et de l'extension escalier et Terasse (préciser au client qu'il faudra commencer par l'escalier avec du béton. S3 ferme. Et ensuite faire les planchers et les terrasses.)

Dernière intervention pour la piscine ATTENTION Maitre, Sylvie, Tampobueno en contact avec le client, je lui ai parlé de les piscines monobloc, il voudrait un devis

Pour la piscine, intervention de l'extérieur avec POMPE 36 et tout. Camion. (confirmer encore une fois la prise de commande si la Pompe pourra laver sur place ou non)

Le client doit prévoir pour les interventions sur la route, la protection de la boiserie avec une bâche et pour le Lavage des Toupie

Demande autorisation de stationnement sur la voirie sans la circulation(nous sommes dans une impasse très large)

Vu aussi avec Client il doit faire rentrer un camion de tout venant à l'endroit où il y a tout le rapporté

Il est aussi prévenu que si il pleut, il ne faut pas faire le chantier de l'intérieur

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

