



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006351

Client : GREG

Contact : 0660148340

Crée par Enzo CIERLO

le 20/01/2026

Expire le 20/04/2026

1 AVENUE DE LA RADE  
83430 SAINT MANDRIER SUR MER

Heure prévue : 12:00

## Notes

visite urgente coulage fin de semaine debut semaine pro

javais fait la demande le 15/12 jamais eu de retour

coulage plancher et radier

client possede la derog a 19t

## ### Personne sur place

GREG

## ### Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 25m  
Amorcage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

## ### Photos et Commentaires

Coulage plancher

Accès pompe BQA avec 25ml de tuyaux

Prevoir 3 sacs de ciments pour amorçage

Toupies 6x4 en marche avant de la route puis a partir du croisement panneau sans issue monter en marche arriere

Prevoir un big bag pour le lavage des goulottes

Vidange rt lavage pompe en centrale

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	9
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	9
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1