



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006393

Client : SBM CONSTRUCTIONS

Contact : 0612355073

Crée par Thierry TROIN

le 22/01/2026

Expire le 22/04/2026

65 AVENUE LES MESANGES
83200 TOULON

Heure prévue : 12:00

Personne sur place

KARIM SUR PLACE ET BILLEL PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

Pompes

36ml, Tuyauterie : 6m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton, une en intérieur avec 6m de tuyaux et le reste en flèche

Demande autorisation blocage de voirie

(possibilité pour les riverains de sortir d'un côté et de l'autre

Client au courant de toutes les préconisations

Toupiés chargés 0,5 de moins que la capacité maximum

ATTENTION PRÉVENIR POMPISTE DÉPLIAGE À GAUCHE (ligne électrique de l'autre côté

ITINÉRAIRE À METTRE EN COMMENTAIRE COMMANDE

Arriver avenue fils marescot puis droite bd de baguiers et droite route de rouge gorges

Prévoir protection de la voirie et pour le lavage des toupiés et lavage des tuyaux sur chantier

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1