



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006599

Client : CMT BATIMENT

Contact : 0665230384

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 12/02/2026

Expire le 13/05/2026

TOUR ROYALE MOURILLON  
83000 TOULON

Heure prévue : 12:00

### ### Personne sur place

ANTONIO ET PASCAL SUR PLACE

### ### Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

### ### Photos et Commentaires

Coulage dalle béton au-dessus d'un mur

Confirmer cubage, formule et cadence à la prise de commande

Envoyer les pièces d'identité et que les chauffeurs aient bien leur carte d'identité sur eux le jour de la livraison

Passage par la tour royal, vu avec personne sur place de faire enlever la barrière et déplacer le bloc béton au besoin

Retour Bac, plein pour la Pompe

Prévoir pour Lavage Toupie

ATTENTION un déplacement de Pompe

Si l'accès vu avec personne sur place n'est pas possible, il y a un autre ACCES mais à ce moment-là la pompe devra descendre une fois en marche arrière, se mettre en place replier se déplacer revenir en marche avant pour faire la deuxième partie

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

| Reference | Libelle Description                 | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390  | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1        |

*Rapport généré le 13/02/2026 à 10h20 par Fabien FERRARO.*