



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006646

Client : NJN CONSTRUCTION ***

Contact : 0626394604 0626394604

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 18/02/2026

Expire le 19/05/2026

MONTEE DES ARBOUSIER
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

BEN SUR PLACE ET NICO PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 40m
Amorçage : coulis
Lavages : Lavage Chantier

27ml, Tuyauterie : 45m
Amorçage : coulis
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

cemex livre en 8x4

coulage fondation et mur de soutènement en banche



1 er coulage fondation

pompe 27 avec 40-45m de tuyaux

1m³ coulis amorçage

1 technicien supp

FAIRE LE POINT AVEC POMPISTE D'AVOIR LES TUYAUX NECESSAIRE OU ALLER AVEC UNE Deuxième POMPE SUR PLACE

(voir photo déjà du déversement de béton sur la montée sur enrobé neuf pas par nous)

- vu avec client que si il peuvent faire une rampe au milieu des 2 maisons possibilité coulage en direct avec 4x4 pour la fondation et pour la banche pompe 20 avec 4x4 -

ATTENTION si des véhicules sont stationnés dans le virage a l'entrée du lotissement les toupies ne pourrons pas manoeuvrer

faire le point après le premier coulage pour trouver la solutions pour les banches

faire gratter le tas de terre en bas au chemin pour sortir les pieds d'une grosse pompe

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

