



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006748

Client : RAFFELLINI GUILLAUME

Contact : 0777679163

Crée par Liza SINI

le 05/03/2026

Expire le 03/06/2026

GARDIENNAGE 83 RD 88  
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 10:00

### !!! ATTENTION : CHAMPS À CHANGER !!!

Champs

Modif

BPDADDLIG\_1

RD 88 \_Portail vert juste après le portail orange où il y a les serres

### Personne sur place

0777679163 AMANDINE SUR PLACE

### Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 12m  
Amorcage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

### Photos et Commentaires

Coulage dalle béton dans une serre

ATTENTION ATTENTION COULAGE TRÈS LONG  
nivelage à la règle

Plusieurs possibilités proposées à la cliente sur place

Soit vidange au dumper avec juste des attentes toupies



Ou démonter 6 endroits de la toitures pour que la pompe rentre et sorte à plusieurs point de coulage ( facilite la mise en œuvre )

Ou pompe 20 avec 12m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage déjà la mise en œuvre sera longue la nous rajoutons la penebilte de manaoeuvre de la colonne de tuyaux plus le risque d'arracher les règle

La client va faire un point avec son conjoint pour savoir quelle solutions ils adopteront

Leur faire des devis en conséquence

Dalle plate confirmer cubage formule cadence à la pris de commande

Interdiction 19t en transit ne nous concerne pas

Passer en face du dépôt de la londe



*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport g n r  le 06/03/2026   09h57 par Fabien FERRARO.