



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006785

Client : APTM

Contact : 0 0

Crée par Liza SINI

le 10/03/2026

Expire le 08/06/2026

CHEMIN DE LA CASTELLANE
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

CLIENT FINAL SUR PLACE _MERCİ DE COMPLÉTER LA FICHE _NUMÉRO DE RUE NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 12m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

27ml, Tuyauterie : 4m

Photos et Commentaires

Coulage fondation

Entrée déjà cassé

Lors de ma visite le jour où le coulage n'a pu être effectué



j'avais fais des préconisations d'enlever le tas de terre

Juste un passage de 4 m a était fait au milieu pas de possibilité de mettre une 27

Pour les fondations pompe 20 avec 9-12 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec client final sur place pour aussi il n'y a pas d'accès pour descendre dans le trou avec les tuyaux en l'état le pompiste ne pourra pas escalader avec les tuyaux

Interdiction 3t5

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 12/03/2026 à 09h32 par Fabien FERRARO.