



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006954

Client : PROVENCE CONSTRUCTIONS BTP

Contact : 0616683367

Crée par Liza SINI

le 02/04/2026

Expire le 17/04/2026

104 AVENUE DES ROMARINS VALCROS  
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 11:00

### ### Personne sur place

TEL:0616683367 CLIENT PAR TÉLÉPHONE \_CHANTIER ACCESSIBLE MAÇONS SUR PLACE

### ### Les Camions

Toupies

8x4

8x2

Pompes

62ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

### ### Photos et Commentaires

coulage aggro banches pour piscine

( visite FF et laurent delos )

le coulage doit se faire par avenue des bruyeres ( tout au bout )

POMPE 61

ATTENTION JOUR DE LA VISITE UN DES RIVERAINS SE PLAIGNEZ QUE

PERSONNE N'AVAIT ETAIT PREVENUE LORS DE L'INTERVENTION DE LIVRAISON AVEC LA GRUE MEDIACO ET QUE DES BRANCHES D'ARBRES ONT ETAIENT CASSEES

BIEN AVOIR L'AUTORISATION DU SYNDIC DU DOMAINE ET PREVENIR LES RIVERAINS DU FOND L'IMPASSE QUE NOUS PRENDRONT TOUTE LA PLACE SUR L'AIRE DE RETOURNEMENT

FAIRE LEVER LES VOITURES STATIONNER

TOUPIE CHARGees A 7,5M<sup>3</sup>

PREVOIR 2 BETOBAG

AU CLIENT DE FAIRE EVACUER LES BETOBAG PAR LA SUITE, NOUS POUVONS LUI PROPOSER DE LE FAIRE AVEC UN CAMION GRUE

PREVOIR POUR LE LAVAGE DES GOULOTTES TOUPIES

PREVOIR PROTECTION DE LA VOIRIE AVEC BACHES IMPERATIF AUCUNE ECLABOUSSURE DE Béton PAR TERRE

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 03/04/2026 à 16h41 par Fabien FERRARO.*