



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26007019

Client : TS MACONNERIE

Contact : 0621845163

Crée par Enzo CIERLO

le 13/04/2026

Expire le 28/04/2026

237 CHEMIN DE 2 CYPRES
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 11:00

Notes

VISITE CETTE SEMAINE SI POSSIBLE

Personne sur place

CLIENT FINAL DU MAÇON SUR PLACE _MAÇON PAS DISPONIBLE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 65m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage pour peu être un futur mur de soutènement

Interdiction 15t

BQA 55-65 m de tuyaux

1 technicien supp

prévoir

2 sacs de ciment pour amorçage

Prévoir aire de lavage des tuyaux et aire de lavage toupie

Les toupies peuvent entrer en avant dans le chemin possibilité de faire demi tour sur le chantier

Pour les agglos prévoir platelage à hauteur de mur

Selon explication du client sur place le mur dépassera à peine du terrain

(toute les Precos données au client sur place)

Le client a regarder le prix des agglos chez nos concurrents, nous sommes trop cher voir pour le faire rappeler pour proposition commercial

Environ 30-35m libertaire de mur sur 1m50 environ

Possibilité de coulage par la résidence du dessous mais nous ne gagnons casi rien en tuyaux et il faudra charger les toupies à 2-2,5 car très très grosse montée et organisation avec la copropriété et problème pour le nettoyage

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

