



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007059

Client : SAS CONSTRUCTION (247349)

Contact : 0686153342

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 17/04/2026

Expire le 02/05/2026

HAMEAU DE NOTRE DAME  
83260 LA CRAU

Heure prévue : 14:00

### Personne sur place

MAÇON

### Les Camions

Toupiés

6x4

Lavages : baille brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 9m  
Amorçage : ciment -> 3 sacs  
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

### Autorisation de Stationnement

### Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage plancher

Faire aller la pompe en avance pour voir l emplacement avrc le maçon, monter les tuyaux sur le plancher .

Accès pompe 20ml avec 9ml de tuyaux

Prevoir 3 sacs de ciments sur place pour amorçage

Toupies 6x2 ou 6x4

Vidange et lavage pompe en centrale

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1