



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BRU26039722

Client : MAAROUFI MOUFIDA
(207281)

Contact : 0613496729 0758661751 0759428861
0759428861

Crée par Nicolas GERAUDEY

le 23/04/2026

Expire le 08/05/2026

115 RUE DU COMMISSAIRE BEKER
83100 TOULON

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

TEL:0759428861 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies	4x4	4x2	6x4	6x2
	Lavages : baille brouette aire de lavage			

Pompes

BQA, Tuyauterie : 50m
Lavages : Lavage Centrale
Nombre de techniciens supp : 1

46ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections	Sols	Voirie/Route	Cheminement de colonne tuyaux
--------------------	------	--------------	-------------------------------------

Autorisation de Stationnement

blocage rue / impasse

Photos et Commentaires *### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

coulage piscine swimbloc bonifay

premier camion beton blocage

soit pompe bqa 50m tuyaux plus ou moins

1 technicien supp - prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec client de prévoir des madriers en travers de l'ouvrage pour poser la colonne

faire lever toutes les voiture stationner en face du chantier et a l'entrée de la boucle au premier virage

soit pompe 46 ATTENTION si des véhicules sont stationner au premier virage la pompe ne pourra pas tourner, possibilité de passer a contre sens du lotissement a ce moment la il faut que le client vienne faire la circulation et les toupies devons venir en marche arrière de l'entrée (faire circulation pour pompe et toupies si passage a contre sens)

si pompe 46 aucune voiture ne doit être stationner en faces du chantier sur au moins 20m et aucun véhicule dans les virages au entrées de l'impasse sinon la pompe ne pourra ni accéder ni ce mettre en place

retour bac plein dans les deux cas

prévoir protection de la voirie obligatoire et prévoir pour le lavage des toupies

DEMANDE AUTORISATION DE STTIONNEMENT ET BLOCAGE DE VOIRIE

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	12

00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 30/04/2026 à 08h55 par Fabien FERRARO.