



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-FLA24064028

Client : BORIE JONATHAN

Contact : 0650685380

Crée par Stephan DA SILVA

le 23/07/2024

Expire le 07/08/2024

35 RUE LES CANTONS
83340 FLASSANS SUR ISSOLE

Heure prévue : 10:00

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

Photos et Commentaires

Interdiction 5t

Coulage fondation en direct environ 6m3

Confirmer cubage formule cadence avec client

ATTENTION prévenue client que si livraison 6x4 risque de torde ou abîmer le rail du portail coulissant

Vu avec client de faire des goulottes pour arriver au bout de l'ouvrage

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180621	CHAINAGE LONGRINE 6x8 C20X35 /4/30	3
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	6
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00000371	BLOC CREUX 500*200*200 8T B40 NF	108
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	2
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	2
00000402	BLOC ANGLE 450*200*200 B40 NF PARA	42
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00018317	SABLE CONCASSE 0/4 ST BAILLON	1
00176354	CIMENT/FACILICIM SAC 35KG CEM II 32,5R NF	6
00018310	MELANGE BETON 0/16 ST BAILLON	1
00176354	CIMENT/FACILICIM SAC 35KG CEM II 32,5R NF	8
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	1
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	6
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	3
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	3
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

00074106	SABLE LAVE MARRON SIGNES 0,1/4	3
00176354	CIMENT/FACILICIM SAC 35KG CEM II 32,5R NF	14
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	1
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	6

Rapport généré le 24/07/2025 à 16h51 par Fabien FERRARO.