



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-FLA26070487

Client : ABP CONSTRUCTION

Contact : 0616601904

Crée par Magali VERNETTES

le 25/03/2026

Expire le 23/06/2026

953 AV ALFRED DECUGIS GARAGE ROLFO  
83400 HYERES

Heure prévue : 12:00

### ### Personne sur place

PATRON CITROËN SUR PLACE ET CHARLES AU TÉLÉPHONE APRÈS LA VISITE 0616601904

### ### Les Camions

**Toupies**

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

**Pompes**

20ml, Tuyauterie : 40m

Amorçage : coulis

Lavages : Lavage Centrale

### ### Photos et Commentaires

Coulage dallage industriel

Charles m'indique que TECHNISOL intervient pour le coulage

Finition, quartz, hélicoptère

Pompe 20m 40m de tuyaux

Un technicien supplémentaire

0,5 m<sup>3</sup> coulis d'amorçage

Prévois un point d'eau devant l'ouvrage pour le rinçage des tuyaux

Et prévoir aire de lavage Toupie

Jour de la visite, il y a tous les bardage Stocker le jour du coulage, il faudra qu'il n'y ait plus rien pour que la Pompe puisse écartier du bâtiment

Confirmer cubage, formule cadence à la prise de commande

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00174337	BETON EN206/CN PREFA C25/30 XF1 16 S3 280	45
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	6
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	6
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	45
00181239	POMPAGE BETOBAG	1
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	35
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1

