



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-FLA26070620

Client : PICHE VINCENT

Contact : 0685197219 0494283801 0766031839

Crée par Olivier CERES

le 03/04/2026

Expire le 19/04/2026

290 CHEMIN DE LA GOUARGUE
83660 CARNOULES

Heure prévue : 12:00

Notes

1153- 17/04/26- dispo les apms à partir de 15h + vendredi 10 tt la journée + semaine du
13/04 ts les jours
07 puis 0494 puis 0685

Personne sur place

MR PICHÉ SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage de 2 dalles béton

Vu avec client de prévoir un tuyaux pour pour voir couler le béton de la deuxième dalle en contre bas

Interdiction 13t5 derog 16t

Vu avec client si le camion perd un peu de béton à l'entrée il prendrons une brouette pour ramasser ok pour eux

Prévoir peu être de soulever le câblé téléphonique à l'entrée

Et couper de branches au besoin

Prévenir toupie monter en marche avant dans le chantier commencer par la dalle en haut à gauche du chantier

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	6
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 09/04/2026 à 11h21 par Fabien FERRARO.