



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC26020630

Client : M.G.B

Contact : 0628272960

Crée par Laura JOSSERAND

le 12/03/2026

Expire le 10/06/2026

51 RUE ROGER GIRAUD
83200 TOULON

Heure prévue : 11:00

Notes

massif de grue le 25/03 pas sure pour la 36,
on a loué 46 olivier

Personne sur place

CHEF DE CHANTIER SUR PLACE

Les Camions

Toupiés	4x4	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

>36ml, Tuyauterie : 0m

42ml, Tuyauterie : 0m

46ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

COULAGE PIED DE GRUE

IDEAL POMPE 38-40-42 (36 UN POIL COURT)

TOUT CAMIONS

CHEF CHANTIER SUR PLACE

A VOIR JOUR DU COULAGE MAIS PAS DE ZONE DE LAVAGE POUR LA POMPE -
RETOUR BAC PLEIN

PREVOIR AIRE DE LAVAGE TOUPIES

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00140191	BETON EN206/CN COURANT C16/20 X0 20 S2	1000
00101991	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S1	1000
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	1000
00102214	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	10000
00115068	BETON EN206/CN DALLAGE C25/30 XF1 20 S4 280	1000
00129091	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 20 S4	1000
00101996	BETON EN206/CN COURANT C40/50 XF1 20 S4	1000
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	1000000
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	10000
00173803	ARTICLE D16	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT 1/2 JOURNEE	111111
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	11111

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	11111
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	11111
00020871	POMPAGE DEPLACEMENT POMPE	11111
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	11111
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	11111
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	11111
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	11111
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR	1111
00006400	MISE EN DECHARGE	1111
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	11111
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	111111111
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1111111
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1