



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM26131606

Client : VIALE LAURENT

Contact : 0668701300

Crée par Manon BOUNIAS

le 12/01/2026

Expire le 12/04/2026

1977 RTE DE TOURRIS
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 08:00

Notes

0629826257 MME BARTHELEMY AURELIE

ATTENTION LES PRIX DES TRANSPORTS PEUVENT CHANGER SUIVANT L'ACCES
CHANTIER

Personne sur place

MME BARTHELEMY AURELIE 0629826257

Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

coulage piscine (selon cliente sur place systeme bonifay)

a confirmer avec le maçon car elle n'était pas très sure

pompe 20 vu avec cliente que la pompe doit rester sur le chemin pour ne pas travailler trop en hauteur par rapport a la ligne électrique

s'organiser avec les 3 voisins du fond car nous bloquerons l'accès

confirmer a la prise de commande si la pompe pourra laver sur place ou doit laver en centrale

si piscine swimbloc premier camion beton blocage

confirmer cubage formule cadence avec client a la prise de commande

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	5.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	11.1

00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 03/04/2026 à 08h45 par Fabien FERRARO.