



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM26132517

Client : ALV CONSTRUCTION\*\*\*

Contact : 0625205917

Crée par Thierry TROIN

le 16/02/2026

Expire le 17/05/2026

45 IMPASSE DES LAURIERS ROSES  
83130 LA GARDE

Heure prévue : 14:00

### ### Personne sur place

LAURENT SUR PLACE TEL:0625205917

### ### Les Camions

**Toupies**

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

**Pompes**

27ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Chantier

### ### Photos et Commentaires

coulage villa individuelle complète piscine et mur de clôture

ATTENTION BIEN LIRE LE CR

- 1 ere intervention pompe 36 pour coulage des fondations et piscine en même temp

( piscine bonifay swimbloc premier camion pour blocage )

idéal commencer par la piscine

Vu avec laurent sur place :

- faire tomber le poteaux gauche et élaguer bien les arbres pour avoir assez de largeur pour le braquage
- couper le platane au milieu
- Intervention pour les planchers pompe 27m

Confirmer lavage sur chantier de la pompe a chaque intervention

faire un point après chaque coulage pour voir les points de bétonnage suivant pour confirmer les longueur de pompe

possibilité coulage par la route sur le trottoir au niveau des zebras avec pompe 36 et 8x4 demande autorisation de stationnement prévoir protection des sols et pour le lavage toupie et retour bac plein

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	6
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6

