



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26133710

Client : AMBIANCE BOIS (134750)

Contact : 0615756823 0615756823

Crée par Delphine BERARD

le 01/04/2026

Expire le 20/04/2026

885 CHEMIN DE L'ORATOIRE
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 10:00

Notes

PRENDRE RDV IMPERATIVEMENT AVEC FRANCK 06.15.75.68.23 DE AMBIANCE BOIS QUI VA FAIRE LES TRAVAUX CHEZ LE CLIENT POUR CALER LA VISITE SVP

Personne sur place

06 66 85 58 11 CLIENT FINAL SUR PLACE _ET CLIENT PAR TÉLÉPHONE FRANCK 0615756823

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage dalle piscine

Environ 11-12m3 selon client

9x5x0,25 mesure donnée par client

Attention très gros pourcentage de pente pour arriver au chantier et aussi pente pour les toupies en arrière pour arriver à l'ouvrage

Toupies chargées à 2m3 pas plus

Pompe lavage sur place

Les toupies et pompe peuvent manœuvrer un fois dans le chantier

INTERDICTION 15t

Le client souhaiterait que lorsque nous faisons la demande dérogation la demander sur 2 mois si possible car il aura des matériaux à faire livrer aussi

Client mis au courant de la complexité de l'accès et du risque de déversement de béton sur la route et la dangerosité de charger les toupies à plus de 2m3

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	12
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	6
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	6
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12

Rapport généré le 23/04/2026 à 06h55 par Fabien FERRARO.