



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26133830

Client : GER 83*** (253845)

Contact : 0614631334

Crée par Thierry TROIN

le 07/04/2026

Expire le 22/04/2026

40 SQUARE SAINT LOUIS
83170 BRIGNOLES

Heure prévue : 13:00

Notes

ATTENTION

LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES (VENT, HUMIDE, ETC...) ET AJOUTS D'EAU PEUVENT IMPACTER LA TEINTE AVEC DES NUANCES PRONONCEES.

PRIVILEGIER LE COULAGE EN UNE SEULE OPERATION, LA TEINTE PEUT VARIER SI PLUSIEURS COULAGES.

PRIVILEGIER LES JOINTS DE RUPTURE ET DILATATION AVEC UNE BANDE STYLE PAVE.

EVITER LES COMPLEMENTS BETON QUI SONT GENERALEMENTS PROPICES A DES NUANCES DE TEINTES.

Les Camions

Toupies

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Accès 8x4 dérogation de tonnage centre brignole

Vide à la benne

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	20
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	12
00023329	OXYDE COLORANT OCRE 5KG	100
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	3
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	3
00168249	ADJUVANTCURE MAPECURE E+ 10 L	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1