



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SXF26066117

Client : HENKEL AUDE

Contact : 0672682178

Crée par Léa CABROL

le 09/03/2026

Expire le 27/06/2026

603 CHEMIN DE LA CADIÈRE  
83150 BANDOL

Heure prévue : 13:00

## Notes

visite urgente la cliente souhaite couler le 11/04/26 svp

## ### Personne sur place

MME HENKEL

## ### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 40m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

## ### Photos et Commentaires

Coulage dallage extérieur

Acces pompe BQA avec 40 ml de tuyaux

Prévoir 3 sacs de ciments sur place pour amorçage

Toupies 4x4

Voir avec cliente pour lavage pompe sur place

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	19
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	11.4
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00180972	CONSULTATION BPE	1

*Rapport généré le 08/04/2026 à 12h20 par Stebane GARCIA.*