



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26066376

Client : MAZZOTTA YVES (251945)

Contact : 0643173826

Crée par Mattéo BARDON

le 31/03/2026

Expire le 15/05/2026

359 AVENUE SALVADOR ALLENDE  
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 16:00

### Personne sur place

0643173826 CLIENT SUR PLACE

### Les Camions

<b>Toupies</b>	4x4	4x2	6x4	6x2 Lavages : aire de lavage brouette baille
----------------	-----	-----	-----	---

**Pompes**

**Negoce**

**Protections**

**Sols**

### Autorisation de Stationnement

### Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage dalle béton piscine semi enterré

Prévoir de s'organiser avec les voisins nous bloquerons le passage de l'impasse

Le client ne veut pas de pompe trop honoreux

Prévoir de lever les poubelles à l'entrée du chemin et le véhicule garé à l'angle du terrain du voisin

Le client doit prévoir une goulotte supplémentaire car le camion ne peut pas manœuvrer pour s'approcher de l'ouvrage

Attention prévenir le client qu'il y a toujours un peu de béton restant collé dans la toupie

Attention aux attentes

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	4
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	2
00175478	FILM SOUS DALLAGE 6X 25M 150M2 160µ	1
00173803	----- BETON TOUPIE	1
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	4.4
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00173803	----- BETON A LA MAIN	1
00032436	MELANGE BETON BLANC 0/14 REVEST	1
00179825	CIMENT SAC 35KG CEM II/B 42.5N CE	5
00173803	----- MUR	1
00179002	PLANCHE COFFRAGE 27MM 20CM 4ML CHOIX 2	5
00000369	BLOC CREUX 500*150*200 B40 NF	40

00018087	SABLE TAMISE STE ANNE 0/4 35KG	15
00013951	MELANGE BETON BLANC REVEST0/14 35 KG	15
00179825	CIMENT SAC 35KG CEM II/B 42.5N CE	5
00001631	BOISSEAU BETON 30x30x25 EXT.DP	16
00162053	CHAPEAU PILIER PTE DIAM BLANC 40X40 EX	2
00011348	GRAVIER BLANC REVEST 6/16 BB 1 TO	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 04/05/2026 à 10h30 par Fabien FERRARO.