



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-TOU26060632

Client : ELKHADMI SIHAM

Contact : 0771024445

Crée par JeanGuy PACINI

le 27/03/2026

Expire le 20/04/2026

355 CHEMIN DE GARIGUE
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Heure prévue : 07:00

Personne sur place

0771024445 CLIENT PAR TÉLÉPHONE CHANTIER ACCESSIBLE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage placage piscine et dalle béton autour de la maison

Jour de la visite terrassement non fini

Vu avec client par téléphone

Soit pompe 20 qui passe derrière la maison ce qui implique de ne pas préparer la dalle treillis soudé etc pour que les camions passe dessus et la pompe doit se déplacer et les maçons doivent faire la préparation trop d'attente

Vu avec client idéal BQA a l'angle de la maison comme ça il peuvent préparer tout l'ouvrage environ 40-50m de tuyaux

Lavage sur chantier ok

Accès 4x4 uniquement

Ne pas faire si pluie ou mouillé

Interdiction 13t sauf desserte locale ne nous concerne pas car assez par caserne des pompiers de st max plus simple

ADRESSE AU NUM 335

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	24.1
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	7
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	7
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	24.1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1