



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25006120

Client : HAJJAM CHAMSEDDINE

Contact : 0616843653

Crée par Liza SINI

le 26/12/2025

Expire le 31/12/2025

1051 CHEMIN DU CANEBAS
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 10:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

HAJJAM PAR TÉLÉPHONE 0616843653

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 50m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

coulage fondation mur de soutènement et aggro banche

BQA 50 m de tuyaux et un technicien supp

le client doit prévoir 2 sacs de ciment pour l'amorçage

la protection des sols avec des bâches et du cheminement de la tuyauterie

Les toupies doivent rentrer en marche arrière de l'entrée du chemin

interdiction 19t

4x4 uniquement

ATTENTION il y a deux tetons pour bloquer les vantaux du portail au sol nous risquons de les tordre en passant idéal de les faire démonter

ou ce faire dégager de toutes responsabilités

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	6.1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00073922	POMPAGE/FLECHE OML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	30
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	6.1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

