



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006365

Client : MAB DIAG

Contact : 0613070415 0613070415

Crée par Liza SINI

le 21/01/2026

Expire le 21/04/2026

226 CHEMIN DE LA CARRAIRE
83220 LE PRADET

Heure prévue : 18:00

Notes

1153-170226- A visiter le jeudi 19/02/26 - demande occupation voirie faite en parallèle a la mairie du pradet suite indication client.

client sur place lundi 16/02 a partir de 8h (ff)

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

a passer le 16/02,

le client souhaite couler le 20/02

Personne sur place

0613070415 LUDOVIC SUR PLACE

Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 40m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage fondation

BQA 30-40m de tuyaux, un technicien supp

Environ 4m3 à confirmer à la prise de commande

Vu avec client : de prévoir 2 sacs de ciment, bâche protection voirie, et aire de lavage toupie, faire démonter une balustrade de la clôture pour passer le tuyaux

Proposition pompe 36 par au dessus mais pas possible apparemment de bloquer la résidence du dessus

Demande autorisation de stationnement sur la voie

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

