



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-LON26037260

Client : SALOMON FABRICE

Contact : 0768093957 0768093957

Crée par Guillaume BIELAWSKI

le 05/01/2026

Expire le 05/04/2026

7 rue des MEROUS VALCROS  
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 10:00

## Notes

CODE PORTAIL 2448

### ### Personne sur place

FABRICE SUR PLACE

### ### Les Camions

#### Toupiés

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

#### Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

27ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m

### ### Photos et Commentaires

Code portail 2448

1 ère intervention Coulage fondation en direct

Charger toupie 1m3 de moins que contenance max

Livraison avec 4x2 6x4 6x2 8x4 8x2

Le client désire environ 3 m3 si il augmente le cubage ne pas livrer en 4x2

Béton S3 il y a des redants ( blocage )

Fondation en contre bas client au courant qu'avec les goulottes on ne peut pas descendre aux fondations qu'il faudra tirer le béton ( conseil pompe )

Faire tout lever sur le bord pour que la toupie s'approche

2 eme intervention

Coulage mur aggro banche

Idéal pompe 20

( faisable avec 27-28-36 )

Si 27-28-36 s'organiser avec les voisins au bout de l'impasse nous bloquerons le passage

Retour bac plein

Prévoir pour lavage toupie

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1

00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00181256	CHAINAGE LONGRINE 6x10 C20x35 /5/20	3
00181371	BLOC BANCHER SIS 500*200*200 ENT17	240
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	4
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	4
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	50
00128506	SEMELLES A BANCHER EN L 35X80/8/17 4 ML	4
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	4
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179002	PLANCHE COFFRAGE 27MM 20CM 4ML CHOIX 2	2
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	1
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	4
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1