



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-LON26037633

Client : POMA PACA PAYSAGE

Contact : 06 0751344869

Crée par Guillaume BIELAWSKI

le 17/02/2026

Expire le 18/05/2026

4 IMPASSE DU CABRI 2 CHEMIN DES BERGERIE
83390 PIERREFEU DU VAR

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE CLIENT PAR TÉLÉPHONE POUR LES PRÉCONISATIONS 0751344869

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 60m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage fondation

Proposition au client de casser un poteau du portail pour pouvoir rentrer dans le chantier avec une City pompe et des 4x4

Il m'informe que pour le moment il ne veut pas casser le poteau, il le fera plus tard.



Pas de possibilité de mettre une pompe à flèche de la route. Ligne électrique juste au-dessus.

Autorisation. Livraison béton à demander à Pierrefeu.

Merci de faire attention à préciser pourquoi il y a deux adresses (car selon le GPS, on ne trouve pas l'adresse)

Solution BQA 50-60m de tuyaux , 1 technicien supp ,prévoir deux sacs de ciment pour un amorçage, prévoir protection de la voirie avec bâche et prévoir pour le Lavage des Toupie.

Demande en plus d'autorisation de livraison blocage de l'impasse s'organiser avec les riverains, la BQA restera devant le portail et prévoir quelqu'un pour faire reculer le 8x4 pour bloquer la circulation lors de la manœuvre

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	8
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

