



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SAN26047684

Client : THOUVENIN JEAN-LUC (285594)

Contact : 0688752169

Crée par Helena DE STADIEU

le 29/04/2026

Expire le 14/05/2026

1033 CHEMIN DES QUATRES MOULINS
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

BQA, Tuyauterie : 35m
Amorçage : ciment -> 2 sacs

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

2 interventions et 2 solutions

Coulage radier piscine et à venir aggro banche

ITINÉRAIRE (prévenir chauffeur) ARRIVER PAR CHENMIN DE LA SEYNE À BASTIAN PUIS À GAUCHE CHEMIN DE BREMOND

SOIT COULAGE AVEC POMPE 20 de la route (les toupies pourront faire demi tour 50 m avant d'arriver à la pompe)

Avec demande autorisation blocage de voirie

Le client devra panneauter en amont et en aval pour signaler le blocage

Prévoir protection de la route avec bâche et brouette pour lavage toupie retour bac plein

Ou de chez le client avec BQA 35m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment et les toupies montent en arrière dans le chantier

Vu avec client la pénibilité de la mise en œuvre surtout pour les agglos ou il faudra qu'il prévoit des madriers en travers de la piscine pour poser et déplacer la colonne

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00181371	BLOC BANCHER SIS 500*200*200 ENT17	265
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	4
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	4
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	8
00180560	CHAINAGE POTEAUX 4x10 C10x10 /5/15	8
00139498	ECARTEUR DE NAPPE Z-FIX H70 - 2ML	10
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	42

00009553	FER TOR A BETON ø 12 EN 6,00 ML	12
00014213	LIEN A ARMATURE BETON PQT1000	1
00020832	TRANSPORT GRUE PTAC de 12 T	2
00132125	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN	2
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	8
00000371	BLOC CREUX 500*200*200 B40 NF	110
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	2
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	2
00020832	TRANSPORT GRUE PTAC de 12 T	1
00132125	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE CEN	1
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	4
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	9
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	4
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	4
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	2
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	2
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	2
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	9
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1