



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC24017372

Client : PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL----->

Contact : 0616427361 0626173543

Crée par Mylene GHIO

le 02/08/2024

Expire le 17/08/2024

143 ANCIEN CHEMI? DE TOULON
83170 TOURVES

Heure prévue : 08:00

Notes

RETOUR LE 02/09/24

Les Camions

Toupies

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m

27ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

Photos et Commentaires

Plusieurs interventions sur ce chantier

la totalité des pièces seront coulé au dumper sauf celle ou le passage est plus bas ou nous interviendrons avec une pompe



Prévoir 9 m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciments pour amorçage

(visite selon les explications du client au téléphone)

ATTENTION le client réclame 30 mètres de tuyaux sur la pompe.

Client très vague sur les indications sur le coulage avec la pompe malgré mes questions

Je lui ai expliqué que si il doit couler un ouvrage avec 30 m de tuyaux nous devons faire livrer un coulis pour l'amorçage

Formule dallage a confirmer avec client ainsi que le cubage et la cadence



Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

