



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24120535

Client : LUISADA GUILLAUME

Contact : 0631990020 0631990020

Crée par Sylvie TEMPOBUONO

le 27/05/2024

Expire le 11/06/2024

96, Chemin de la Croix du Chateau Jaune La Moutonne
83260 LA CRAU

Heure prévue : 09:00

Notes

OFFRE DE PRIX SOUS RESERVE DE LIVRAISON BETON ET MATERIAUX
QUANTITATIF SOUS RESERVE DE MONTAGE

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00071960	BLOC VARIBLOC 500*200*200	423
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	7
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	7
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	55
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	17
00180560	CHAINAGE POTEAUX 4x10 C10x10 /5/15	5
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	11
00178537	CHAISES CHAISES HA10 HT 12	78
00173803	ARTICLE ** DALLE **	1

00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	8
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	8
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00173803	ARTICLE ** MUR **	1
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	7
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	7
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00173803	ARTICLE ** PIECES A SCELLER **	1
00015884	SKIMMER GM BETON SERIE PRESTIGE	2
00176439	SUR/MEURTRIERE EASYCOLOR SABLE	2
00177308	BOUCHE REFOULEMENT MODELE LUXE SABLE	4
00178996	BOUCHE ASP D115,5 PP 2"D50 SABLE	1
00177316	BONDE FOND BETON ABS Ø180 SABLE	1

Les Camions

Toupiés

Pompes

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage radier piscine __Confirmer cubage formule et cadence avec client __3 possibilités - 1pompe 46 avec 8x4 retour bac plein protection de voirie autorisation blocage de voirie complet __2 pompe 27 6x4/6x2 retour bac plein __Autorisation blocage de voirie par chemin des glaïeuls (compliqué vu le nombre de voisins)__Meilleur solution pompe BQA 35m de tuyaux 3 sacs de ciment pour amorçage avec 4x2 (nous rentrons directement chez le client)__Lavage centrale

Rapport généré le 28/05/2024 à 11h32 par Fabien FERRARO.