



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-TOU24055441

Client : FERRER LIONEL	Contact : 0677170261 0677170261	
Crée par JeanGuy PACINI	le 19/06/2024	Expire le 04/07/2024
3562 CHEMIN DE PLANESTEL 83136 MEOUNES LES MONTRIEUX	Heure prévue : 10:00	

Notes
<p>PREVOIR 3 SACS DE CIMENT POUR AMORCAGE LAVAGE SUR PLACE, VIDANGE TREMIE POMPE DANS COFFRAGE PREPARE EN AMONT POUR ABRIS BOIS</p> <p>une limitation existe merci de vous rapprocher de votre mairie et/ou de la Police Municipale pour avoir une dérogation pour le jour de la livraison.</p> <p>Cette dérogation doit nous parvenir 48h avant la livraison car elle doit tre en possession du chauffeur dans le camion en cas de contrle.</p> <p>Si la toupie, le jour de la livraison, est bloquée par un limitation de tonnage la totalité de la livraison sera due et vous sera facturée.</p> <p>Le temps de coulage est de 7 mm par M3. Soit maximum, à titre commercial, de 30 minutes pour une toupie de 3M3 et d' une heure pour une toupie de 6M3.</p> <p>Au delà une plus value de 1.67 € H.T par minute, facturable par tranche de 5 minutes, sera appliquée.</p> <p>Si le coulage nécessite une pompe celle ci doit pouvoir vider sur place son bac de pompage.</p> <p>Si ce n' est pas le cas un "Retour Bac Plein" sera facturé 100.00 € H.T</p> <p>Merci SVP de prendre toutes les précautions nécessaires et prendre le temps de lire nos CGV pour tous renseignements complémentaires.</p>

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	12

FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	12
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00020871	POMPAGE DEPLACEMENT POMPE	1

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

20ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Interdiction 13t Meune et 5t chemin de la livraison __Réalisation plage piscine et dalle pool House __Sois 2/3 tuyaux ou 1 déplacement de pompe __Prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage __Plus prévoir bâche sur les gravier pour démontage tuyaux __Béton S4 conseillé confirmer cubage formule et cadence avec client __Lavage sur place de la pompe vidange trémie dans un coffrage préparer en amont par le client pour abris bois__ Le client a déjà prévu une date de livraison à confirmer avec lui