



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006601

Client : JH CONSTRUCTION

Contact : 0751379866

Crée par Liza SINI

le 12/02/2026

Expire le 13/05/2026

320 BOULEVARD DE LA JOIE DE VIVRE
83400 HYERES

Heure prévue : 11:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

AFET SUR PLACE MACON DU CLIENT

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

Photos et Commentaires

Charger toupie à 0,5 de moins que la capacité max

Coulage dalle béton

ATTENTION nivelage avec réglé (très long) faire un devis avec de l'attente et bien prévenir client des temps de vidange

Proposition au client de mettre une pompe 20 ou 27 de la route (avec autorisation de stationnement.

INTERDICTION 3t5

La toupie pourra faire demi tour plus haut que le chantier

La personne sur place m'informe qu'il veut passer par chez le voisins

ATTENTION enrobé neuf façade neuve portail neuf

OBLIGATION DE TOUT PROTÉGER et le client et prévenue que ne pouvons être tenue responsable si il veut couler en direct des dégradations faite sur l'enrobé ou autre chez le voisin

De plus il faut couler en contre bas au moins 1m50 voir deux mètre

Conseil au client de protéger toutes les façade du chantier car il va y avoir des éclaboussures

Conseil de mettre en place une goulotte (tuyaux annelés de tp par exemple) soutenu par dessous pour pas qu'il plie avec le poids du béton, pour qu'il y ai pas de chute de hauteur du béton

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	

00003725

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

6

1

Rapport généré le 13/02/2026 à 12h04 par Fabien FERRARO.